

Alle felter skal udfyldes med OK eller IR																						
OK = Punkt er tjekket og færdigt IR = Irrelevant																						
VV01															Kvalitetssikring Færdig		Bemærkninger (Fejl/mangel)		Afhjulpet Dato		Initialer	
Anlæg	Punkt ID	Beskrivelse	Punkt type	UC nr.	BUS nr.	Mekanisk montage	Elektrisk montage	Opmærkning	Punktafprøvning til HC	Sikkerhedsfunktion afprøvet	Mekanisk indstillet	LOG opsat (se bilag 8.5)	Funktionsafprøvning (se bilag 8.6)	Stepresponsskurve (se bilag 8.7)	Brugerflade/hovedc.billed (Se bilag 8.8)	Dato	Init.					
VV01	=4510=VV01+00+A53-PMV01	Cirkulationspumpe - Magna3 m. CTS modul	ST/DO/AO	1	01 BAC	OK	OK	OK	OK	IR	IR	OK	OK	OK	OK	22-05-2018	JH					
VV01	=4510=VV01+00+A53-PMV02	Cirkulationspumpe - Magna3 m. CTS modul	ST/DO/AO	1	01 BAC	OK	OK	OK	OK	IR	IR	OK	OK	OK	OK	22-05-2018	JH					
VV01	=4510=VV01+00+A53-TF01	Temp. føler Fremløb	AI	1	01 BAC	OK	OK	OK	OK	IR	IR	OK	OK	OK	OK	22-05-2018	JH					
VV01	=4510=VV01+00+A53-TR01	Temp. føler returløb	AI	1	01 BAC	OK	OK	OK	OK	IR	IR	OK	OK	OK	OK	22-05-2018	JH	Temp. føler monteret forkert		21-05-2018 JH		
VV01	=4510=VV01+00+A53-EMR01	Hovedenergimåler	M-bus	1	02 Mbus	OK	OK	OK	OK	IR	IR	OK	OK	OK	OK	22-05-2018	JH					
VV01	=4510=VV01+00+A53-PS01	Trykføler v. ekspansionsbeholder	AI	1	01 BAC	OK	OK	OK	OK	IR	IR	OK	OK	OK	OK	22-05-2018	JH					